



FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua Java, 425 - Jardim do Mar

TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2014 - PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 100/2012



AMARANT PROJETOS
E CONSTRUÇÕES LTDA.

Substituição de Vitrôs das Salas da Consultoria Técnica Jurídica da Faculdade

OBRA:

ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA, MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO PREDIAL, ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO POSTERIOR, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	CUSTO TOTAL	MÊS 01 30 DIAS				MÊS 02 60 DIAS			
ÁREA 02											
1,00	SERVIÇOS PRELIMINARES	22,92%	5.899,75	05 DIAS							
				5.899,75							
2,00	ALVENARIAS	1,12%	289,48	05 DIAS							
				289,48							
3,00	ESQUADRIAS METÁLICAS	39,20%	10.091,55	20 DIAS							
				10.091,55							
4,00	REVESTIMENTOS EXTERNOS	1,09%	281,58					08 DIAS			
								281,58			
5,00	REVESTIMENTOS INTERNOS	1,09%	281,32					08 DIAS			
								281,32			
6,00	PINTURA	18,85%	4.852,95						08 DIAS		
									4.852,95		
7,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13,74%	3.536,00						08 DIAS		
									3.536,00		
8,00	LIMPEZA DA OBRA	1,97%	508,14							06 DIAS	
											508,14
	TOTAL MENSAL	100,00%	25.740,78	6.189,23	24,04%	10.091,55	39,20%	4.098,90	15,92%	5.361,09	20,83%
	TOTAL ACUMULADO			19.551,55	75,96%	9.459,99	36,75%	5.361,09	20,83%	-	0,00%